

首阳山森林公园东区灌溉修复工程验收报告

2023年7月6日，发包方洛阳市偃师区林业局、监理方新正源项目咨询有限公司洛阳分公司和施工方河南腾翌建设有限公司对首阳山森林公园东区灌溉修复工程实际完成情况进行了验收。现将验收结果汇报如下：

一、工程实施情况

首阳山森林公园东区灌溉修复工程，主要内容为水毁土坑回填、湖坡回填、拆除卵石步道及碎拼步道并修复、拆除透水混凝土路面并修复等内容(详见图纸及工程量清单)。

二、验收内容和方法

按照首阳山森林公园东区灌溉修复工程工程量清单及设计要求，对该工程的工程量完成情况和保存情况进行了检查验收。检查过程中，水毁土坑回填、湖坡回填、拆除卵石步道及碎拼步道并修复、拆除透水混凝土路面并修复等已经完成。

三、验收结果

首阳山森林公园东区灌溉修复工程验收结果如下：

水毁大坑修复、卵石及碎拼步道拆除和新建、道牙拆除和修复、透水混凝土园路拆除和修复、护坡土方回填均已完成，验收合格。


附件：首阳山森林公园东区灌溉修复工程验收表

首阳山森林公园东区灌溉修复工程项目清单

工程名称：首阳山森林公园东区灌溉修复工程

第1页 共2页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合格量	备注
	水毁大坑修复					
1	水毁大坑修复回填	1. 水毁大坑修复回填 土资源费及运距自行考虑 3. 夯填, 密实度符合设计要求 4. 其它详见图纸设计	m3	7580	7580	
	卵石步道、碎拼步道修复					
2	拆除步道面层	1. 拆除卵石步道面层、碎拼步道 面层 2. 含步道两边透水砖 3. 其它详见图纸设计	m2	152	152	
3	拆除拆除混凝土垫层	1. 拆除150mm厚混凝土垫层	m2	172.27	172.27	
4	拆除拆除碎石垫层	1. 拆除150mm厚级配碎石垫层	m2	192.53	192.53	
5	土方弃置	1. 拆除垃圾外运 2. 运距自行考虑	m3	63.84	63.84	
6	原土打夯	1. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 93\%$ 2. 其它详见图纸设计	m2	192.53	192.53	
7	级配碎石垫层	1. 150mm厚级配碎石垫层 2. 运输自行考虑 3. 其它详见图纸设计	m2	192.53	192.53	
8	混凝土垫层	1. 150mm厚C15商品混凝土垫层 2. 运输及浇筑方式自行考虑 3. 其它详见图纸设计	m2	172.27	172.27	
9	透水砖镶边	1. 200mm*100mm*60mm透水砖镶边 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 运输自行考虑 4. 其它详见图纸设计	m2	20.27	20.27	
9	碎拼步道面层	1. 30mm厚毛面浅灰色花岗岩碎拼 铺装 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 运输自行考虑 4. 其它详见图纸设计	m2	79.73	79.73	
10	卵石步道面层	1. $\phi 30\text{mm}-50\text{mm}$ 卵石平铺嵌于砂浆, 外露1/3 2. 60mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 运输自行考虑 4. 其它详见图纸设计	m2	52	52	
	湖坡回填修复					



首阳山森林公园东区灌溉修复工程项目清单

工程名称：首阳山森林公园东区灌溉修复工程

第2页 共2页

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	合格量	备注
11	湖坡回填	1. 湖坡回填 2. 外购土, 土资源费及运距自行考虑 3. 夯填, 密实度符合设计要求 4. 其它详见图纸设计	m3	3069	3069	
	道牙修复					
12	拆除侧、平(缘)石	1. 保护性拆除花岗岩道牙 2. 其它详见图纸设计	m	971	971	
13	路牙铺设	1. 1000mm*100mm*250mm芝麻白烧面花岗岩道牙铺设, 道牙利旧 2. 30mm厚1:3水泥砂浆 3. C20商品混凝土护脚 4. 运输自行考虑 5. 其它详见图纸设计	m	971	971	
	透水混凝土路面修复					
14	拆除混凝土	1. 拆除100mm厚混凝土	m2	1356	1356	
15	拆除拆除碎石垫层	1. 拆除200mm厚碎石垫层	m2	1356	1356	
16	余方弃置	1. 拆除垃圾外运 2. 运距自行考虑	m3	406.8	406.8	
17	原土打夯	1. 素土夯实, 夯实系数≥93% 2. 其它详见图纸设计	m2	1356	1356	
18	碎石垫层	1. 200mm厚天然级配碎石垫层 2. 运输自行考虑 3. 其它详见图纸设计	m2	1356	1356	
19	透水混凝土面层	1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 50mm厚C20彩色透水混凝土 3. 50mm厚C20素色透水混凝土 4. 运输及浇筑方式自行考虑 5. 其它详见图纸设计	m2	1356	1356	



工程验收结论单

工程名称：首阳山森林公园东区灌溉修复工程

开工日期	2023.4.9	竣工日期	2023.5.9
水毁大坑修复、卵石及碎拼步道拆除和新建、道牙拆除和修复、透水混凝土园路拆除和修复、护坡土方回填均已完成，验收合格。			
验收单位及人员			
施工单位（签字盖章）：  2023年7月7日		监理单位（签字盖章）：  2023年8月7日	
设计单位（签字盖章）：  2023年8月8日		业主单位（签字盖章）：  2023年8月9日	