

偃师区人民政府

重点项目推进会会议纪要

〔2024〕13号

2024年7月29日上午，区委常委、副区长段昊主持召开偃师区2024年第13次重点项目推进会，协调解决重点项目推进过程中的相关问题。纪要如下：

一、关于近期土地报批情况及批而未供地块盘活情况

基本情况：

（一）国有土地报批进展情况：2024年我区已批回3个批次93.5745亩，保障了府店变电站、华通电缆、通济大道等项目用地。4个批次836.031亩待报省政府审批，涉及后庄天窗地、城市区道路等用地；2个批次275.493亩正在补正上报，为夏都大道和营君线。目前正在组卷报批14个批次，总面积696.4125亩，涉及商城遗址项目、静脉产业园粉煤灰项目、恒华实业、中亿农产品、尊辉高铁、翟镇针织园、塔庄堤顶路、安滩堤顶路等项目。以上项目共计1901.511亩。

(二) 集体土地报批情况:

1. 偃师区山化镇养护院二期项目,正在办理林地使用手续。
2. 欧慎家具一期、欧慎家具二期、偃师艾菲废旧物资回收有限公司(中再塑)、凯利达(河南)生物科技有限公司、偃师区大口镇年加工玉米、花生、小米、红薯粉条等农副产品5万吨项目、洛阳盛泰环保科技有限公司,以上6个项目正在办理文物手续。

(三) 批而未供地块盘活情况: 2009—2022年以来,全区“批而未供”土地共计6043.51亩,2024年洛阳市下发我区批而未供土地处置任务量2066.505亩。截止目前,批而未供土地已处置1115.32亩。近期拟处置434.21亩,涉及6个项目:翟镇夏商文化研究中心28.2亩、顾县镇铝合金市场剩余10.24亩、岳滩周堂社区22.3亩、首阳山智能装备项目78.1亩、顾县环保产业园230.37亩、高龙中硅高科65亩。

会议意见:

(一) 关于岳滩永丰路、公路事业中心S539改造工程、交通局营君线、龙少路等项目,由区交通局、岳滩镇负责,加快推进,准备好前期资料,尽快报区自然资源和规划局。

(二) 关于翟镇针织产业园项目,翟镇镇8月4日前完成社会稳定风险评估报告。

(三) 关于塔庄堤顶路、安滩堤顶路,区水利局负责,商城街道、顾县镇配合,8月4日前将现状调查公示影像资料报送至

自然资源和规划局，完成社会稳定风险评估报告。

（四）关于尊辉高铁二期，商城街道8月4日前将现状调查公示影像资料报送至自然资源和规划局，8月11日前完成社会稳定风险评估报告。

（五）自然资源和规划牵头，各镇（街道）负责，开展一个月攻坚活动，对具备摘牌条件、开过土地出让会议及已批已占已用地块，抓紧督促土地摘牌。

二、关于首阳新区排涝工程、山洪沟治理工程、山化镇黄土边坡崩塌地质灾害综合治理项目等国债资金项目

基本情况：

（一）首阳新区排涝工程：截止目前已累计开挖沟槽5088米，顶管作业600米，铺设管道4888米，回填沟槽4738米，砌筑预置混凝土检查井94座，聚贤路泵站基坑正在回填，整体工程推进较为顺利。项目完成产值2600万元，已拨付工程资金200万元，前期费用53.17万元。

（二）偃师区山洪沟治理工程：目前正在进行山洪沟清表、放线及清淤疏浚工程，已完成清淤工程15%。投资完成570万元，已完善报账材料267.7万元，国债资金支付187.04万元。

会议意见：

（一）区住建局、水利局、自然资源和规划局负责，加快项目进度，3个国债项目要确保10月底全部完工。

（二）区水利局负责，8月10日前将山洪沟治理项目申报

入库资料报区统计局，确保 8 月份完成统计入库。

三、关于偃师区第一高级中学宿舍楼、淋浴房热水配套设施采购项目

基本情况：该项目拟在学校餐厅楼顶（已预留位置）建设太阳能和空气能热水器机组及水箱，通过铺设管道，将热水循环供给至宿舍楼盥洗间、体育场看台一楼淋浴间。拟建设太阳能集热器 80 套、空气热源泵 6 组、50 吨恒温水箱、40 吨集热水箱，淋浴器 270 套等。预算资金 179.5 万元（未评审金额），资金来源为洛财教（2023）0025 号——提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金。

会议意见：原则同意实施该项目，区财政局严格把关。

与会人员：

段 昊	邱五德	薛超峰	李世伟	王东海	吉向辉
马锦程	贾彦君	李继锋	王韶峰	任丽娟	王幸伟
刘帅峰	周俊龙	寇渊臻	田俊辉	张彩霞	张彦豹
薛帅军	王建华	郭小锋	刘军伟	刘建龙	赵富欣
刘民生	杨金伟				

本期发：与会领导，与会各单位。

洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 年 7 月 31 日印发
